

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	1246/1
Датум	13.05.2020. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Радови

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке

Редни број јавне набавке

Предмет јавне набавке

Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану за плаћање

Назив и ознака из општег речника набавки

Уговорена вредност извођења радова (без ПДВ-а)

Елемент уговора који се мења

Првобитни рок извођења радова

Измењени рок извођења радова

Уређење локације бањског комплекса- II фаза

P-10/2019

опште грађевински радови

Финансијски план – Г.1.
План набавки – 1.3.13.

45212172 (радови на изградњи рекреационих центара)

34.870.698,40 динара без ПДВ-а

Рок извођења радова

До 01.05.2020. године

До 17.06.2020. године

МЕЊА се уговор за јавну набавку радова на **Уређењу локације бањског комплекса- II фаза**, број 1974 од 12.07.2019. године, потписан са групом извођача „Пештан“ д.о.о. Дражевац Југовића крај 250, као водећим чланом групе у

заједничкој понуди са „ALEX ENGINEERING&CONSTRUCTION“ д.о.о Београд, Карађорђева бр.40, тако што се рок за завршетак радова утврђен чланом 8. уговора продужава до 17.06.2020.године.

Образложење

Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Дана 12.07.2019. године под бројем 1974 је закључен уговор, дана 05.12.2019. године под бројем 3263 закључен је I Анекс уговора са групом извођача „Пештан“ д.о.о. Дражевац Југовића крај 250 у заједничкој понуди са „ALEX ENGINEERING&CONSTRUCTION“ д.о.о Београд, Карађорђева бр.40. за радове на уређењу локације бањског комплекса - II фаза.

Извођач је био у обавези да уговорене радове у складу са I Анексом уговора заврши до 01.05.2020.године.

Извођач се, дописом број 184/I од 22.04.2020. године, односно 1111 од 22.04.2020. године, обратио Јавном предузећу за изградњу Обреновца са захтвом за продужење рока за извођење радова на уређењу друге фазе локације бањског комплекса, по Уговору број 1974 од 12.07.2019. године и I Анексу уговора број 3263 05.12.2019. године

Као разлог за продужење рока наводи се уведено ванредно стање у Републици Србији услед епидемије корона вирусом, како на територији Републике Србије тако и на глобалном нивоу.

Одлуком председника Републике Србије, председнице Народне скупштине и председнице Владе 15.03.2020. године проглашено је ванредно стање актом објављеним у „Сл. Гласнику РС“ бр-29/20 и на основу истог је донета Уредба о мерама за време ванредног стања.

Извођач радова се својим дописом од 30.03.2020. године, на захтев Јавног предузећа за изградњу Обреновца, изјаснио да ће поштовати препоруке Владе Републике Србије и да неће имати активности на градилишту до даљњег, с обзиром на тренутно стање у целој нашој заједници и препорукама Владе Републике Србије да се поштује самоизолација

Извођач радова је пратио препоруке Владе Републике Србије и стање у нашој земљи за време ванредног стања и сходно томе и поступао, а својим дописом број 184/I од 22.04.2020 уз захтев за продужење рока, је обавестио Јавно предузеће за изградњу Обреновца да уколико дође до побољшања услова и смањења ризика за запослене да ће ЈП за изградњу бити благовремено обавештено када ће се активности на градилишту бити настављене.

Постепеним ублажавањем мера стекли су се услови за благовремено активирање градилишта и повртака радника на свја задужења. Несметан рад и пуно радно време градилишта омогућено је укидањем ванредног стања 06.05.2020. године.

Надзорни орган је дао писмено образложење број 1273 од 12.05.2020.године у коме је дао мишљење да је захтев Извођача за продужење рока оправдан и предложио Наручиоцу да се рок извођења радова продужи до 17.06.2020. године.

Имајући претходно у виду, Наручилац се сагласио са предлогом за продужење рока извођења радова, те је донета Одлука као у диспозитиву.

Прилог: Извод из I Анекса уговора **члан 2. став 2. у коме се налази основ за измену уговора.**

„Рок извођења радова“

Члан 2.

„...У случају постојања објективних околности које би онемогућиле завршетак посла и у продуженом року, Извођач је у обавези да Наручиоцу достави нови предлог за продужење уговореног рока, што би се регулисало новим Анексом уговора..“



ЈП за изградњу Обреновца
директор


Милан Марошанин, дипл.маш.инж.