

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	4857
Датум	29.12.2015. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Радови

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке	Изградња дела бициклическо пешачке стазе уз улицу Аце Симића
Редни број јавне набавке	Р-14/2015
Предмет јавне набавке	општи радови у области ниске градње
Назив и ознака из општег речника набавки	45233161 Радови на изградњи пешачких стаза 45233162 Радови на изградњи бициклических стаза
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)	4.166.667,00 динара
Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	4.125.929,21 динара
Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	4.125.929,21 динара
Елемент уговора који се мења	Рок извођења радова

Првобитни рок извођења радова

25 календарских дана од дана
увођења у посао тј. до 02.01.2016.
године

Измењени рок извођења радова

до 31.03.2016. године

МЕЊА се уговор за јавну набавку у отвореном поступку за радове на изградњи дела бициклическо пешачке стазе уз улицу Аце Симовића, број 3977 од 03.11.2015. године потписан са извођачем **Предузеће за путеве „Београд“ АД Београд**, у члану 7. који се односи на уговорени рок за извођење радова.

Продужава се рок за завршетак радова утврђен чланом 7. Уговора до **31.03.2016.** године.

Са **Предузећем за путеве „Београд“ АД Београд** - у стечају, сходно измењеном правном статусу извођача, закључити анекс уговора у складу са одредбама ове одлуке.

Образложење

Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Дана 03.11.2015. године под бројем 3977 је закључен уговор са извођачем **Предузеће за путеве „Београд“ АД Београд** за радове на изградњи дела бициклическо пешачке стазе уз улицу Аце Симовића.

Извођач је био у обавези да радове из Уговора изврши у року од **25** календарских дана од дана увођења у посао. Извођач је у посао уведен 09.12.2015. године. Уговорни рок по дневнику истиче 02.01.2016. године.

Извођач је дана 22.12.2015. године под бројем 4769 Наручиоцу поднео предлог за продужење рока, сходно члану 8. тачка 3. и 4. Уговора, са образложењем да:

1. на делу трасе на којој се изводе радови на дубини од 30-40 цм непрописно су положени високонапонски каблови који морају бити спуштени на стандардну дубину (80 цм) што је обавеза наручиоца у сарадњи са „ЕПС Дистрибуција“ као услов за даљи наставак радова,
2. наступиле су неповољне временске околности, те сходно стандарду СРПС U.E4.014 није могуће извођење асфалтерских радова јер се захтева чиста и сува подлога са температуром од минимум 5°C, са могућношћу испарења воде из емулзије, са температуром уградње асфалтне масе од око 140 °C и друго дефинисано стандардом. По искуственим прогнозама, повољни временски услови очекују се тек у марту 2016. године када се може планирати извођење завршног слоја асфалта.

Надзорни орган је дао писмено мишљење број 4853 од 28.12.2015. године да је захтев Извођача **Предузеће за путеве „Београд“ АД Београд** - у стечају за продужење рока оправдан из објективних разлога и да га треба прихватити.

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.

Прилог: Извод из Уговора члан 8. тачка 3. и 4. у коме се налази основ за измену уговора.

„Рок извођења радова“

Члан 8.

3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извођење радова по техничким прописима, што ће се евидентирати сваког дана уписом у грађевински дневник и

4. из других оправданих разлога уз сагласност Наручиоца.



ЈП за изградњу Обреновца
директор


Миљан Марошанин, дипл.маш.инж.