

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Бука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	945
Датум	29.03.2016. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Радови

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке	Изградња дела бициклическо пешачке стазе уз улицу Аце Симовића
Редни број јавне набавке	Р-14/2015
Предмет јавне набавке	општи радови у области ниске градње
Назив и ознака из општег речника набавки	45233161 Радови на изградњи пешачких стаза 45233162 Радови на изградњи бициклических стаза
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)	4.166.667,00 динара
Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	4.125.929,21 динара
Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	4.125.929,21 динара
Елемент уговора који се мења	Рок извођења радова

Првобитни рок извођења радова
Измењени рок извођења радова

До 31.03.2016. године

До 20.04.2016. године

МЕЊА се уговор број 3977 од 03.11.2015. године и I Анекс уговора број 4893 од 30.12.2015. године за јавну набавку у отвореном поступку за радове на изградњи дела бициклическо пешачке стазе уз улицу Аце Симовића, потписан са извођачем **Предузеће за путеве „Београд“ АД Београд**, у члану 7. који се односи на уговорени рок за извођење радова.

Продужава се рок за завршетак радова утврђен чланом 7. Уговора до **20.04.2016.** године.

Са **Предузећем за путеве „Београд“ АД Београд - у стечају**, сходно измењеном правном статусу извођача, закључити анекс уговора у складу са одредбама ове одлуке.

Образложење

Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Дана 03.11.2015. године под бројем 3977 је закључен уговор и дана 30.12.2015. године закључен је I Анекс уговора број 4893 од са извођачем **Предузеће за путеве „Београд“ АД Београд** за радове на изградњи дела бициклическо пешачке стазе уз улицу Аце Симовића.

Извођач је био у обавези да уговорене радове изврши до 31.03.2016. године.

Пошто извођач радове није могао да изведе радове у року из I Анекса уговора Наручиоцу је поднео нови захтев за продужење рока под бројем 782 од 16.03.2016. године, сходно члану 8. тачка 3. и 4. Уговора са образложењем да:

1. „ЕПС Дистрибуција“ је тек започела измештање високонапонски кабла и не може радове да изведе до 31.03.2016. године,
2. по прогнозама и искуству крај марта и почетак априла могу бити неставилни временски услови, те сходно стандарду СРПС U.E4.014 није могуће извођење асфалтерских радова јер се захтева чиста и сува подлога.

Надзорни орган је дао писмено мишљење број 782/1 од 25.03.2016. године да је захтев Извођача **Предузеће за путеве „Београд“ АД Београд - у стечају** за продужење рока оправдан из објективних разлога и да га треба прихватити.

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.

Прилог: Извод из Уговора члан 8. тачка 3. и 4. у коме се налази основ за измену уговора.

„Рок извођења радова“


Члан 8.

3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извођење радова по техничким прописима, што ће се евидентирати сваког дана уписом у грађевински дневник и

4. из других оправданих разлога уз сагласност Наручиоца.



ЈП за изградњу Обреновца
директор


Милан Марошанин, дипл.маш.инж.